



Glommen
Mjøsen
Skog

Notat

Til: Takstutvalget i Stor-Elvdal
Fra: Rune Glæserud
Kopi: Geir Korsvold
Dato: 24.02.2022
SV: Status rapport

Status Stor-Elvdal 1.mars 2022

Vi har jobbet med MIS revisjon i prosjektet. Punktene i avtalen som skal gjøres fra kontoret. Fototaksten og ajourføringtaksten fortsetter, vi nærmer oss halvveis med denne aktiviteten.

Dette skjer i mars:

- MIS revisjon
- Fototakst
- Ajourføringstakst

Neste sidene viser avtalt fremdriftsplan.

Grønn = fullført

Gul= pågår

Rød= forsinket

Turkis= forsinket oppstart

Hvitt= ikke startet

Fullført % = viser hvor mye av aktiviteten som er utført

NR	Aktivitet	Start	Slutt	Ansvarlig	Fullført%
1	Utarbeidelse av prosjektbeskrivelse	01.06.2021	18.06.2021	Takstselskap	100%
2	Underskriving av avtaler	18.06.2021	25.06.2021	Takstutvalget/ takstselskap	100%
3	Engasjere biolog	18.06.2021	25.06.2021	Takstselskap	100%
4	Godkjenning av prosjektet	01.08.2021	10.08.2021	Statsforvalteren	100%
5	Arbeid med infobrosjyre	25.06.2021	10.08.2021	Takstselskap/ Takstutvalget	100%
6	Godkjenning av infobrosjyre	15.08.2021	20.08.2021	Takstutvalget	100%
7	Utsendelse av tilbud til skogeier	10.08.2021	20.08.2021	Takstselskap	100%
8	Informasjonsmøte om taksten	25.08.2021	30.08.2021	Takstutvalget/takstselskap	100%
9	Bestillingsfrist av produkter	20.09.2021	20.09.2021	Skogeiere	100%
10	Purrerunder på bestilling	20.09.2021	20.10.2021	Takstfirma/Takstutvalget	100%
11	Klargjøring av eiermanus, retting av matrikkelkart	20.09.2021	20.10.2021	Kommunen/takstselskap	100%
12	Sende ut ordrebekreftelse til skogeier	01.11.2021	01.12.2021	Takstselskap	100%
13	Fotogrammetri/ajourføring	01.11.2021	01.05.2022	Takstselskap	40%
14	Samtale med skogeiere over 5 000 daa	01.09.2021	01.11.2021	Takstselskap	100%
15	Markarbeid - takstinstruks	01.05.2022	01.09.2022	Takstselskap	
16	Behandle avvik på avgrensning av nøkkelbiotoper	01.05.2022	01.10.2022	Takstutvalget, sertifikatholder, skogeiere, biolog	20%
17	Gjennomgå layout og sammensetning av planprodukter med kart som skal inngå i leveransen	01.09.2022	01.10.2022	Takstutvalget/ Takstselskap	
18	Diskutere forutsetninger i hogstprognose	01.09.2022	01.10.2022	Takstutvalget	
19	Foreløpig takstdata presentert på web eller papirkart	01.09.2022	01.09.2022	Takstselskap	
20	Utsendelse av foreløpig takstmateriale til skogeier	15.09.2022	01.10.2022	Takstselskap	
21	Gjennomføring av Allma-kurs	01.09.2022	01.11.2022	Takstselskap	
22	Bearbeiding av takstdata	01.02.2022	01.11.2022	Takstselskap	

NR	Aktivitet	Start	Slutt	Ansvarlig	Fullført%
23	Frist for å gi tilbakemeldinger om korrigeringer på kart	20.10.2022	25.10.2022	Skogeier/takstselskap	
24	Valg av kursopplegg med søknad om godkjenning til Statsforvalteren	15.11.2022	15.11.2022	Takstutvalget/ takstselskap	
25	Ferdigstilling og levering av planprodukter.	01.11.2022	01.12.2022	Takstselskap	
26	Leveranse av data til NIBIO, Statsforvalteren, kommunen og tømmerkjøpere	01.11.2022	01.12.2022	Takstselskap	
27	Søknad om statstilskudd	01.02.2023	01.02.2023	Takstselskap	
28	Fakturering av planprodukter	01.03.2023	01.03.2023	Takstselskap	
29	Prosjektevaluering	01.02.2023	01.02.2023	Takstutvalget/ takstselskap	
30	Sluttrapport, regnskap	01.02.2023	01.03.2023	Takstselskap	
31	Gjennomføring av kurs	15.01.2023	15.02.2023	Takstselskap/kommunen	