

Notat

Til: Takstutvalget i Stor-Elvdal

Fra: Rune Glæserud

Kopi: Geir Korsvold

Dato: 05.12.2022

SV: Status rapport

Status Stor-Elvdal 1.desember 2022

Vi har brukt 4 dager til utvalgsmøter for MIS i november. Stort materiale og mange innspill, god prosess og møter. 10. november kjørte vi Allma intro kurs med 15 skogeiere. Skogeierne har også i november hatt muligheter til å gi tilbakemelding på hele takstmateriale. Volumdata er på plass, og vi er klare til planproduksjon. Alle skogeierne fikk en kort e-post med info 22. november. Målet er å levere aktivitet 25 til jul, mens aktivitet 26 blir på nyåret.

Dette skjer i desember:

- Klargjøring til planproduksjon
- Levering av planprodukter til skogeier

Neste sidene viser avtalt fremdriftsplan.

Grønn = fullført

Gul= pågår

Rød= forsinket

Turkis= forsinket oppstart

Hvitt= ikke startet

Fullført % = viser hvor mye av aktiviteten som er utført

NR	Aktivitet	Start	Slutt	Ansvarlig	Fullført%
1	Utarbeidelse av prosjektbeskrivelse	01.06.2021	18.06.2021	Takstselskap	100%
2	Underskriving av avtaler	18.06.2021	25.06.2021	Takstutvalget/ takstselskap	100%
3	Engasjere biolog	18.06.2021	25.06.2021	Takstselskap	100%
4	Godkjenning av prosjektet	01.08.2021	10.08.2021	Statsforvalteren	100%
5	Arbeid med infobrosjyre	25.06.2021	10.08.2021	Takstselskap/ Takstutvalget	100%
6	Godkjenning av infobrosjyre	15.08.2021	20.08.2021	Takstutvalget	100%
7	Utsendelse av tilbud til skogeier	10.08.2021	20.08.2021	Takstselskap	100%
8	Informasjonsmøte om taksten	25.08.2021	30.08.2021	Takstutvalget/takstselskap	100%
9	Bestillingsfrist av produkter	20.09.2021	20.09.2021	Skogeiere	100%
10	Purrerunder på bestilling	20.09.2021	20.10.2021	Takstfirma/Takstutvalget	100%
11	Klargjøring av eiermanus, retting av matrikkelkart	20.09.2021	20.10.2021	Kommunen/takstselskap	100%
12	Sende ut ordrebekreftelse til skogeier	01.11.2021	01.12.2021	Takstselskap	100%
13	Fotogrammetri/ajourføring	01.11.2021	01.05.2022	Takstselskap	100%
14	Samtale med skogeiere over 5 000 daa	01.09.2021	01.11.2021	Takstselskap	100%
15	Markarbeid - takstinstruks	01.05.2022	01.09.2022	Takstselskap	100%
16	Behandle avvik på avgrensning av nøkkelbiotoper	01.05.2022	01.10.2022	Takstutvalget, sertifikatholder, skogeiere, biolog	100%
17	Gjennomgå layout og sammensetning av planprodukter med kart som skal inngå i leveransen	01.09.2022	01.10.2022	Takstutvalget/ Takstselskap	100%
18	Diskutere forutsetninger i hogstprognose	01.09.2022	01.10.2022	Takstutvalget	100%
19	Foreløpig takstdata presentert på web eller papirkart	01.09.2022	01.09.2022	Takstselskap	100%
20	Utsendelse av foreløpig takstmateriale til skogeier	15.09.2022	01.10.2022	Takstselskap	100%
21	Gjennomføring av Allma-kurs	01.09.2022	01.11.2022	Takstselskap	100%
22	Bearbeiding av takstdata	01.02.2022	01.11.2022	Takstselskap	100%

NR	Aktivitet	Start	Slutt	Ansvarlig	Fullført%
23	Frist for å gi tilbakemeldinger om korrigeringer på kart	20.10.2022	25.10.2022	Skogeier/takstselskap	100%
24	Valg av kursopplegg med søknad om godkjenning til Statsforvalteren	15.11.2022	15.11.2022	Takstutvalget/ takstselskap	100%
25	Ferdigstilling og levering av planprodukter.	01.11.2022	01.12.2022	Takstselskap	
26	Leveranse av data til NIBIO, Statsforvalteren, kommunen og tømmerkjøpere	01.11.2022	01.12.2022	Takstselskap	
27	Søknad om statstilskudd	01.02.2023	01.02.2023	Takstselskap	
28	Fakturering av planprodukter	01.03.2023	01.03.2023	Takstselskap	
29	Prosjektevaluering	01.02.2023	01.02.2023	Takstutvalget/ takstselskap	
30	Sluttrapport, regnskap	01.02.2023	01.03.2023	Takstselskap	
31	Gjennomføring av kurs	15.01.2023	15.02.2023	Takstselskap/kommunen	